



گزارش روزانه پروژه بدنه سد و سرریز

تاریخ: ۸۷/۰۱/۳۱ ۶۰۳.۵۵ : اشل آب نوبل الحراف

عنوان عملیات اجرایی	واحد	انجام شده		تراز	تراز	ارتفاع لفت	ساعت اجرا بتن ریزی		تاریخ شروع	تاریخ پایان	اختلاف ساعت	نوع پیچنگ	تعداد تراک / کامیون	نوع سیستم انتقال بتن	آرماتوربندی در تراز	قالببندی در تراز	توضیحات	
		مقدار کل	در روز				از	تا										
بدنه سد	بلوک ۱	M3	۱۵,۷۱۱	۰							۰:۰۰:۰۰							
	بلوک ۲	M3	۴۰,۷۲۸	۰							۰:۰۰:۰۰							
	بلوک ۳	M3	۵۵,۸۸۰	۰							۰:۰۰:۰۰							
	بلوک ۴	M3	۵۵,۰۴۵	۱,۴۱۶							۰:۰۰:۰۰						دزبری سنگ تکیه گاه و نصب لوله های کولینگ - تراز نهائی (۵۶۵)	
	بلوک ۵	M3	۵۴,۷۸۴	۱۳,۱۳۲							۰:۰۰:۰۰						تراز نهائی (۵۸۰)	
	بلوک ۶	M3	۵۲,۶۰۴	۵۱۰.۵	۵۶۲.۰	۵۶۵.۰	۳.۰۰	۷:۰۰	۱۶:۳۰	۸۷/۰۱/۳۱	۸۷/۰۱/۳۱	۹:۳۰:۰۰	الیا	۸	تاپ بلت		تراز نهائی (۵۶۵)	
	بلوک ۷	M3	۵۷,۰۳۹				۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰					تراز نهائی (۵۸۰)	
	بلوک ۸	M3	۵۸,۵۸۲				۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰					شستشوی مقطع (گرین کات) و حفاری گمانه های تزریق تراز نهائی (۵۶۲)	
	بلوک ۹	M3	۵۵,۶۹۷	۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
	بلوک ۱۰	M3	۴۷,۹۳۲	۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
	بلوک ۱۱	M3	۲۸,۸۸۰	۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
	پیسازی پی سد (پرکننده)	M3	۴,۰۰۰	۳,۵۰۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
مجموع بتن بدنه سد		M3	۵۲۶,۸۸۲	۵۱۰.۵	۳۹,۲۴۶						۰:۰۰:۰۰							
بتن تراست بلوکها	تراست	T۱	۳,۲۵۰	۲۹۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
		T۲	۷,۸۰۰	۴۰۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
		راست	۲۵,۰۰۰	۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
		مجموع بتن تراست بلوکها	M3	۳۶,۰۵۰	۰	۶۹۰							۰:۰۰:۰۰					
مجموع بتن بدنه سد و تراست بلوکها		M3	۵۶۲,۹۳۲	۵۱۱	۳۹,۹۳۶						۰:۰۰:۰۰							
سازه ای	حجیم	M3	۲۰,۳۳۱	۲۹۰	۲۲,۲۹۴	۶۹۸.۰	۶۹۹.۵	۱.۵۰	۲۱:۳۰	۱۴:۰۰	۸۷/۰۱/۳۱	۸۷/۰۱/۳۱	۷:۳۰:۰۰	الیا	۵	پمپ موبایل	۶۹۶.۵-۶۹۸	لوجی میانی
		M3	۲۵۰	۰			۰.۰۰						۰:۰۰:۰۰					
		M3	۲۵,۸۸۴	۰			۰.۰۰						۰:۰۰:۰۰					
		M3	۱۵۲۰۰	۱۴,۶۱۲			۰.۰۰						۰:۰۰:۰۰					کرگیری لفت A۲ تراز ۶۹۴ تا ۶۹۵.۵ ردیف ۱۱
	چپ	M3	۹,۷۴۰	۶,۵۷۸			۰.۰۰						۰:۰۰:۰۰				۷۰۶-۷۰۹	
		M3	۱,۰۰۰	۶۰۰			۰.۰۰						۰:۰۰:۰۰					کرگیری از فلیپ باکت ۱۹ لفت TWM۴ تا تراز ۶۸۲.۵
		M3	۲۰,۲۱۵	۲۰,۰۰۰			۰.۰۰						۰:۰۰:۰۰					
		M3	۲۳۰	۰			۰.۰۰						۰:۰۰:۰۰					
	دیواره	M3	۳,۳۰۰	۳,۲۶۹			۰.۰۰						۰:۰۰:۰۰					
		M3	۹۶,۰۵۰	۶۷,۳۵۳	۲۹۰								۰:۰۰:۰۰					
مجموع بتن سرریز		M3	۹۶,۰۵۰	۲۹۰	۶۷,۳۵۳						۰:۰۰:۰۰							
سازه آبگیر	بتن سازه های آبگیر نیروگاه	M3	۴۲,۰۰۰	۳۹,۴۴۷			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰					قالب بندی قسمت پیشانی	
		M3	۵,۸۳۳	۵,۸۳۳			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
	مجموع بتن سازه آبگیر نیروگاه		M3	۴۷,۸۳۳	۰	۴۵,۲۸۰						۰:۰۰:۰۰						
	آب پر اصلی	باقیمانده پرکننده کف	M3	۲,۵۰۰	۴۴۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰					
M3			۶,۵۴۷	۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
M3			۲۶,۱۸۲	۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰						
M3			۳۵,۲۲۹	۴۴۰	۰			۰.۰۰					۰:۰۰:۰۰					
مجموع بتن آب پر اصلی		M3	۳۵,۲۲۹	۴۴۰	۰						۰:۰۰:۰۰							
عملیات متفرقه بتن		M3		۳۸۰			۰.۰				۰:۰۰:۰۰						تجهیز کارگاه ورودی	
ریزی				۰			۰.۰				۰:۰۰:۰۰							
جمع کل:		M3	۷۴۲,۰۴۴	۸۰۱	۱۵۳,۳۸۹						۰:۰۰:۰۰							
عملیات متفرقه		کیورینگ بتن های بدنه و سرریز از کیلومتر ۹۸۰ تا ۱۰۰۰ (دیواره پارکینگ) ، جازنی جهت عملیات آتشیاری																
مسائل و مشکلات		خرابی تراک میکسرها هنگام بتن ریزی سرریز و توقفهای زیاد و تاخیرات قبل از شروع بتن ریزی و هنگام بتن ریزی																

سرناظر پروژه بدنه سد و سرریز
فهرست زعمی