شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نظارت مقیم کارگاه سیمره

گزارش روزانه پروژه بدنه سد و سرریز

اشل آب تونل انحراف : ۶۰۶.۳۸

تاریخ : ۸۸/۱۲/۲۹

عنوان عملیات اجرایی		واحد	مقدار کل	انجام شده: در روز	انجام شده: تاکنون	تراز کیلومتر/ابتدا	تراز کیلومتر/انتها	ارتفاع لیفت: اختلاف کیلومتر	شماره لیفت	ساعت اجرا بتن ریزی: از	ساعت اجرا بتن ریزی: تا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	اختلاف ساعت	نوع بچینگ	تعداد تراک/کامیون	نوع سیستم انتقال بتن	قالبندی در تراز	ارماتوربندی در تراز	تراز نهایی	گرین کات	کیورینگ	تسمیر کاری	ترمیم	درزبری	پست کرایتنگ	توضیحات
بدنه سد	بلوک ۱	M3	۱۵,۷۱۱		۱,۹۶۹			۰.۰۰						:						۶۵۹.۵		√					
	بلوک ۲	M3	۴۰,۷۲۸		۲۷,۷۰۴			۰.۰۰						:						۶۷۰		√					
	بلوک ۳	M3	۵۵,۸۸۰		۴۴,۲۷۴			۰.۰۰						:						۶۷۳.۳		√					
	بلوک ۴	M3	۵۵,۰۴۵		۴۲,۲۶۶			۰.۰۰						:						۶۶۱		√					
	بلوک ۵	M3	۵۴,۷۸۴		۳۶,۷۹۰			۰.۰۰						:					۶۴۰.۵–۶۴۳.۵	۶۴۰.۵		√					قالب بندی بین ژوئن های ۵ و۶
	بلوک ۶	M3	۵۲,۶۰۴		۳۶,۵۷۴			۰.۰۰						:						۶۵۶.۵		√					
	بلوک ۷	M3	۵۷,۰۳۹		۳۷,۶۴۲			۰.۰۰						:						۶۴۰		√					
	بلوک ۸	M3	۵۸,۵۸۲		۴۳,۷۵۷			۰.۰۰						:						۶۶۱		√					
	بلوک ۹	M3	۵۵,۶۹۷		۴۳,۷۶۱			۰.۰۰						:						۶۷۰		√					
	بلوک ۱۰	M3	۴۷,۹۳۲		۳۴,۰۵۷			۰.۰۰						:						۶۶۴		√					
	بلوک ۱۱	M3	۲۸,۸۸۰		۱۲,۴۱۴			۰.۰۰						:						۶۵۸		√					
مجموع بتن بدنه سد		M3	۵۲۲,۸۸۲	۰	۳۶۱,۲۰۸			۰.۰۰						:		۰											
تراست بلوکها	چپ T۱	M3	۳,۲۵۰		۳,۲۴۵			۰.۰۰						:						۷۲۹							
	چپ T۲	M3	۷,۸۰۰		۷,۴۴۸			۰.۰۰						:						۷۲۹							
	راست T۳	M3	۲۵,۰۰۰		۲۱			۰.۰۰						:						۶۷۰							
مجموع بتن تراست بلوک‌ها		M3	۳۶,۰۵۰	۰	۱۰,۷۱۴			۰.۰۰						:		۰											
مجموع بتن بدنه سد و تراست بلوک‌ها		M3	۵۵۸,۹۳۲	۰	۳۷۱,۹۲۲			۰.۰۰						:		۰											
سرریز	اوجی: حجیم	M3	۱۴,۱۳۹		۱۴,۱۳۹			۰.۰۰						:													
	اوجی: رویه	M3	۵,۵۶۹		۲,۲۹۵			۰.۰۰						:						۷۰۲							
	اوجی: دیواره راست	M3	۶,۷۷۳		۵,۱۹۷			۰.۰۰						:						۷۲۷							
	اوجی: دیواره میانی	M3	۵,۱۹۹		۲,۹۹۵			۰.۰۰						:						۷۲۷							
	اوجی: دیواره چپ	M3	۶,۶۷۸		۲,۹۳۲			۰.۰۰						:						۷۲۷							
	گایدوال: راست	M3	۱۲۱۸۱		۱۲,۱۸۱			۰.۰۰						:						۷۳۱.۵							
	گایدوال: چپ	M3	۱۲,۴۱۱		۱۲,۴۱۱			۰.۰۰						:						۷۳۱.۳							
	گایدوال: پرکننده و دیوار بالا دست	M3	۱۷,۷۶۰		۱۵,۸۹۲			۰.۰۰						:						۷۲۹							
	فلیپ باکت: حجیم	M3	۲۰,۲۱۵		۲۰,۰۰۰			۰.۰۰						:													
	فلیپ باکت: رویه	M3	۱,۹۵۰		۰			۰.۰۰						:													
	فلیپ باکت: دیواره	M3	۳,۳۰۰		۳,۲۶۹			۰.۰۰						:													
مجموع بتن سرریز		M3	۱۰۶,۱۷۵	۰	۹۱,۳۱۰			۰.۰۰						:		۰											
سازه آبگیر نیروگاه	بتن سازه‌ای	M3	۴۷,۳۸۵		۴۶,۷۹۵			۰.۰۰						:													
	بتن پرکننده	M3	۵,۸۳۳		۵,۸۳۳			۰.۰۰						:													
مجموع بتن سازه ابگیر نیروگاه		M3	۵۳,۲۱۸	۰	۵۲,۶۲۸			۰.۰۰						:		۰	آخرین ترازها :	پیشانی : ۷۲۸.۷۵	دور دریچه ها : ۷۲۸.۷۵			دیواره راست: ۷۲۸.۸					دیواره میانی : ۷۲۸ دیواره چپ : ۷۲۸
آب بر اصلی	بتن کف: پرکننده	M3	۲,۵۰۰		۱,۹۰۶			۰.۰۰						:													
	بتن کف: اصلی	M3	۹,۵۱۹		۹,۵۱۹			۰.۰۰						:													عملیات لجن برداری حدفاصل ۲۷۲/۲۳ تا ۱۹۷/۵۲+۱
	بتن اصلی دیواره و سقف	M3	۴۰,۲۵۰		۱۵,۹۴۵			۰.۰۰						:													
مجموع بتن آب بر اصلی		M3	۵۲,۲۶۹	۰	۲۷,۳۷۰			۰.۰۰						:		۰						کل طول کار شده :				۶۲۵.۷۱	
متفرقه	بدنه سد: سکوی پایین دست	M3	۲,۴۵۵		۲,۴۵۵			۰.۰۰						:													
	بدنه سد: دیوار حائل بالادست	M3	۷,۴۴۰		۷,۴۴۰			۰.۰۰						:													
	بدنه سد: بهسازی پی سد (پرکننده)	M3	۴,۰۰۰		۳,۲۱۶			۰.۰۰						:													
	پلاتفرم تخلیه مصالح و خنک سازی	M3	۲,۱۱۸		۲,۱۱۸			۰.۰۰						:													
	فونداسیون: بچینگ اصلی	M3	۶۹۱		۶۹۱			۰.۰۰						:													
	فونداسیون: تاورکرین	M3	۱,۴۵۸		۱,۴۵۸			۰.۰۰						:													
	تجهیز کارگاه ورودی و عملیات متفرقه	M3	۱,۹۴۸		۲,۰۴۳			۰.۰۰						:													
مجموع بتن متفرقه		M3	۲۰,۱۱۰	۰	۱۹,۴۲۱			۰.۰۰						:		۰											
جمع کل:		M3	۷۹۰,۷۰۴	۰	۵۶۲,۶۵۱			۰.۰۰						:		۰											

عملیات متفرقه

سیمان وارده:

مسائل و مشکلات

سرناظر پروژه بدنه سد و تحویل